

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al cuarto trimestre 2023

CICLO	TRIM.	POLI	CATEGORIA	MORTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
															NOMBRE PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO			RECURSOS	CONTRATADO	DIVENDADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS
2023	4	JAL23040234032	Proyecto de inversión	10,607,689	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:8, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.060768919E7, modificado:1.487}}	Adecuación de inmueble para la habilitación del Centro Asistencial de Medio Camino (CASMEC), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONV/COORD/SIOP/011-2023	N	0	0	130	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.16, meta_modificada: 716.16}}	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo No. 1531, Colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.302276, lat:20.693314}}	14-10-2023	26-12-2023	14,000,000	12,023,448	12,023,448	9,606,559	9,606,559	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-P-SMADIP-08-139-1323-2023, contratista:IMMCO COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9607689.18, importe_modificado:1.060768919E7}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{2340532/proyecto_PR_OCESO, 2340532/proyecto_IN_ICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{observación:se regresa a solicitud de ejecutor Vadira de DIF, trimestre:4.0, usuario:beatrizdortez sf, fecha:2024-01-23}, obs2: {observación:se regresa a solicitud de ejecutor Vadira de DIF, trimestre:4.0, usuario:beatrizdortez sf, fecha:2024-01-23}, obs3: {observación:se regresa a solicitud de ejecutor Vadira de DIF, trimestre:4.0, usuario:beatrizdortez sf, fecha:2024-01-23}, obs4: {observación:se regresa a solicitud de ejecutor Vadira de DIF, trimestre:4.0, usuario:beatrizdortez sf, fecha:2024-01-23}}
2023	4	JAL23040234087	Proyecto de inversión	147,318	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:8, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147318.49, modificado:448849.31}}	Adquisición de 2 módulos de credencialización para personas con discapacidad, en el de rehabilitación integral	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin Identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco	DU-CTO-CV-1201/23-R12	N	0	0	80	{metal: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1831, Miraflores, 44200 Guadalajara, Jal., lon:-103.348002, lat:20.701072}}	27-09-2023	21-11-2023	448,849	427,924	427,924	427,924	427,924	{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DU-CTO-CV-1201/23-R12, contratista:Libra Sistemas, S.A. de C.V., convocante:Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:147318.49, importe_modificado:147318.49}}	{metal: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	{2340987/proyecto_PR_OCESO, 2340987/proyecto_IN_ICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseitoresni, fecha:2024-01-22}}